



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
AVANCE DE OBRA FÍSICO-FINACIERO
 DEL 22 NOVIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

OBRA: SISTEMA DE CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA LA CCJ MAZATLÁN, SINALOA.

CONTRATISTA: MARLI, S.A. DE C.V.

No. CONTRATO SIMPLIFICADO: 4517002033

PERIODO CONTRACTUAL: 22-NOV-17 AL 21-MAR-18

MES	PERIODO		IMPORTE CON IVA		AVANCE % PROGAMADO	AVANCE % REAL
	DEL	AL	AVANCE FINANCIERO %			
			AVANCE %	ACUMULADO%		
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NOV	22-nov-17	30-nov-17	0.00%	0.00%	8.00%	10.00%
DIC	01-dic-17	31-dic-18	0.00%	0.00%	33.00%	45.00%
ene-18	01-ene-18	31-ene-18	60.00%	60.00%	58.00%	83.00%
FEB	01-feb-18	28-feb-18	85.00%	85.00%	83.00%	100.00%
MAR	01-mar-18	31-mar-18	85.00%	85.00%	100.00%	100.00%
ABR-JUN	01-abr-18	30-jun-18	85.00%	85.00%	100.00%	100.00%
JUL-SEPT	01-jul-18	30-sep-18	85.00%	85.00%	100.00%	100.00%
OCT-DIC	01-oct-18	31-dic-18	85.00%	85.00%	100.00%	100.00%

SUBDIRECTOR DE OBRAS

ARQ. FLAVIO SEBASTIAN GONZÁLEZ GONZÁLEZ.
 SUPERVISOR INTERNO



AVANCE DE OBRA: SISTEMA DE CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA LA CCJ DE MAZATLÁN, SINALOA.

DEL 22 DE NOVIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

