



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
AVANCE DE OBRA FÍSICO-FINACIERO
 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OBRA: ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CCJ DE TAPACHULA, CHIAPAS.

CONTRATISTA: LAMA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

No. CONTRATO ORDINARIO: **SCJN/DGIF-CO-22/17**

PERIODO CONTRACTUAL: **27-DIC-17 AL 25-MAY-18**

MES N°	PERIODO		IMPORTE CON IVA		AVANCE % PROGAMADO	AVANCE % REAL
	DEL	AL	AVANCE FINANCIERO %			
			AVANCE %	ACUMULADO%		
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DIC 17/ENE 18	27-dic-17	31-ene-18	2.99%	2.99%	15.62%	3.37%
FEB	01-feb-18	28-feb-18	4.27%	7.26%	20.61%	7.10%
MAR	01-mar-18	31-mar-18	15.28%	22.54%	49.21%	26.00%
ABR	01-abr-18	30-abr-18	2.70%	25.24%	73.59%	31.17%
MAY	01-may-18	31-may-18	4.04%	29.28%	100.00%	35.61%
JUN	01-jun-18	30-jun-18	0.00%	29.28%		35.61%
JUL	01-jul-18	31-jul-18	0.00%	29.28%		38.61%
AGO	01-ago-18	31-ago-18	0.00%	29.28%		42.00%
SEPT	01-sep-18	30-sep-18	0.00%	29.28%		42.00%
OCT	01-oct-18	31-oct-18	0.00%	29.28%		42.00%
NOV	01-nov-18	30-nov-18	0.00%	29.28%		42.00%
DIC	01-dic-18	31-dic-18	0.00%	29.28%		42.00%

ARQ. JAVIER RÍOS SOLÓRZANO
 SUPERVISOR INTERNO



AVANCE DE OBRA: ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CCJ TAPACHULA, CHIS. DEL 27 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2018



