



OBRA: DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO DE LOCALES EN ÁREA DE AZOTEA DEL EDIFICIO ALTERNO.

CONTRATISTA: JOSÉ LUIS CASASOLA RAMÍREZ

No. CONTRATO SIMPLIFICADO: 4515003654

PERIODO CONTRACTUAL: **16-DIC-15 AL 14-MAR-16**

MES N°	PERIODO		IMPORTE CON IVA		AVANCE % PROGAMADO	AVANCE % REAL
	DEL	AL	AVANCE FINANCIERO %			
			AVANCE %	ACUMULADO%		
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DIC./15	16-dic-15	31-dic-15	35.00%	35.00%	38.00%	37.00%
ENE.	01-ene-16	26-ene-16	35.00%	70.00%	71.00%	74.00%
ENE-FEB.	27-ene-16	19-feb-16	30.00%	100.00%	98.00%	100.00%
MAR.	20-feb-16	14-mar-16	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%

ARQ. JAVIER RÍOS SOLÓRZANO
SUPERVISOR INTERNO



AVANCE DE OBRA: **DEMOLICIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE LOCALES EN ÁREA DE AZOTEA DE UN INMUEBLE**
UBICADO EN EL DISTRITO FEDERAL.
DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 14 DE MARZO DE 2016

