



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
AVANCE DE OBRA FÍSICO-FINANCIERO
DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OBRA: ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS, S.A DE C.V.

No. CONTRATO ORDINARIO: **4516003492**

PERIODO CONTRACTUAL: **27-DICIEMBRE-16 AL 14-FEBRERO-17**

MES N°	PERIODO		IMPORTE CON IVA		AVANCE % PROGAMADO	AVANCE % REAL
	DEL	AL	AVANCE FINANCIERO %			
			AVANCE %	ACUMULADO%		
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DIC	27-dic-16	31-dic-16	0.00%	0.00%	3.73%	1.38%
ENE - MAR	01-ene-17	31-mar-17	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
ABR JUN	01-abr-17	30-jun-17	65.00%	65.00%	100.00%	100.00%
JUL - SEP	01-jul-17	30-sep-17	35.00%	100.00%	100.00%	100.00%
OCT - DIC	01-oct-17	31-dic-17		100.00%	100.00%	100.00%
ENE - MAR	01-ene-18	31-mar-18		100.00%	100.00%	100.00%
ABR JUN	01-abr-18	30-jun-18		100.00%	100.00%	100.00%
JUL - SEP	01-jul-18	30-sep-18		100.00%	100.00%	100.00%
OCT - DIC	01-oct-18	31-dic-18		100.00%	100.00%	100.00%

ING. ARQ. ADOLFO CASTILLO ISLAS
 SUPERVISOR INTERNO



DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

120.00%

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%

DIC ENE - MAR

0.00% 3.73% 1.38% 0.00% 65.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

AVANCE FINANCIERO % AVANCE % PROGRAMADO AVANCE % REAL Series3 Series5 Series6