



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALIA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**AVANCE DE OBRA FÍSICO-FINANCIERO**  
**DEL 26 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018**

**OBRA: AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.**

CONTRATISTA: JEBRO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

No. CONTRATO ORDINARIO: **SCJN/DGIF-CO-21/17**

PERIODO CONTRACTUAL: **26-ENERO AL 24-JUL-18**

MES N°	PERIODO		IMPORTE CON IVA		AVANCE % PROGAMADO	AVANCE % REAL
	DEL	AL	AVANCE FINANCIERO %			
			AVANCE %	ACUMULADO%		
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENE 18	26-ene-18	31-ene-18	1.68%	1.68%	2.72%	0.12%
FEB	01-feb-18	28-feb-18	1.22%	2.90%	20.32%	0.30%
MAR	01-mar-18	31-mar-18	0.29%	3.19%	46.86%	0.67%
ABR	01-abr-18	30-abr-18	0.02%	3.21%	47.08%	23.50%
MAY	01-may-18	31-may-18		3.21%	89.54%	32.00%
JUN	01-jun-18	30-jun-18		3.21%	98.23%	59.00%
JUL	01-jul-18	31-jul-18		3.21%	100.00%	59.00%
AGO	01-ago-18	31-ago-18		3.21%		59.00%
SEP	01-sep-18	30-sep-18		3.21%		59.00%
OCT	01-oct-18	31-oct-18		3.21%		59.00%
NOV	01-nov-18	30-nov-18		3.21%		59.00%
DIC	01-dic-18	31-dic-18		3.21%		59.00%

\_\_\_\_\_  
 ING. ARQ. ADOLFO CASTILLO ISLAS  
 SUPERVISOR INTERNO



### AVANCE DE OBRA: ADECUACIÓN Y ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DICSPACIDAD PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. DEL 26 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

