



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
AVANCE DE OBRA FÍSICO-FINACIERO
DEL 25 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018

OBRA: ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AGUAS PLUVIALES Y ADECUACIÓN PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

CONTRATISTA: GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.

No. CONTRATO ORDINARIO: **SCJN/DGIF-CO-18/17**

PERIODO CONTRACTUAL: **25-ENERO AL 24-MAYO-18**

MES N°	PERIODO		IMPORTE CON IVA		AVANCE % PROGAMADO	AVANCE % REAL
	DEL	AL	AVANCE FINANCIERO %			
			AVANCE %	ACUMULADO%		
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENE 18	26-ene-18	31-ene-18	15.61%	15.61%	2.72%	8.00%
FEB	01-feb-18	28-feb-18	20.04%	35.65%	20.32%	13.00%
MAR	01-mar-18	31-mar-18		35.65%	46.86%	14.60%
ABR	01-abr-18	30-abr-18		35.65%	47.08%	21.30%
MAY	01-may-18	31-may-18		35.65%	89.54%	33.50%
JUN	01-jun-18	30-jun-18		35.65%	98.23%	52.00%
JUL	01-jul-18	31-jul-18		35.65%	100.00%	52.00%
AGO	01-ago-18	31-ago-18		35.65%		52.00%
SEP	01-sep-18	30-sep-18		35.65%		52.00%
OCT	01-oct-18	31-oct-18		35.65%		52.00%
NOV	01-nov-18	30-nov-18		35.65%		52.00%
DIC	01-dic-18	31-dic-18		35.65%		52.00%

ING. ARQ. ADOLFO CASTILLO ISLAS
 SUPERVISOR INTERNO



AVANCE DE OBRA: ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AGUAS PLUVIALES Y ADECUACIÓN PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.. DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

