



Casa de la Cultura Jurídica (Oaxaca, Oaxaca)

Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de bienes y/o servicios

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el punto *trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas de la persona física contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a la resolución emitida el 26 de febrero de 2020, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número: CT-CUM/A-54-2019-II, disponible en el link:

<https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-2019-II.pdf> en la que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de nueve páginas y es parte integrante de la versión pública del finiquito del contrato 70220155, relativo al servicio de mantenimiento del sistema de aire acondicionado, por el periodo del 22 de abril al 15 de octubre de 2022, para la Casa de la Cultura Jurídica en Oaxaca, Oaxaca, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mónica Rossana Zárate Apak

Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Oaxaca, Oaxaca



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

DICTAMEN DE FINIQUITO
Contrato 70220155

DICTAMEN DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA DE OAXACA, OAXACA, CON **CONTRATO SIMPLIFICADO, CLASIFICACIÓN MÍNIMA, POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, NÚMERO 70220155**, TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE SERVICIOS **ING. IVÁN REINER MARCIAL CRUZ**.

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, SIENDO LAS QUINCE TREINTA HORAS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2022, SE PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE FINIQUITO ELABORADO POR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA MINISTRA MARIA CRISTINA SALMORAN DE TAMAYO EL CUAL FUE REVISADO POR ÉL ING. JULIO CESAR HERNANDEZ VALENCIA, TÉCNICO OPERATIVO, SUPERVISOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA; QUIEN REVISÓ LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO AL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA DE OAXACA, OAXACA.

ANTECEDENTES

EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2022 SE FIRMÓ **CONTRATO SIMPLIFICADO, NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 70220155** PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA DE OAXACA, OAXACA CON UN MONTO A EJERCER DE \$54,641.39 (CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 39/100 M.N. IVA INCLUIDO EN DOS EVENTOS, HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO AL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DEL 100 % DE LOS TRABAJOS DE CADA EVENTO CORRESPONDIENTE.

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS.

PARA ELLO SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 15 (QUINCE) DÍAS CALENDARIO, POR CADA UNO DE LOS DOS EVENTOS, EL PRIMER EVENTO, DEL 22 (VEINTIDÓS) DE ABRIL AL 06 (SEIS) DE MAYO DE 2022, EL SEGUNDO EVENTO, DEL 01 (UNO) AL 15 (QUINCE) DE OCTUBRE DE 2022 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO, PLAZO QUE SE CUMPLIÓ EL 22 (VEINTIDÓS) DE OCTUBRE DE 2022.

HECHOS

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA.

CON BASE EN EL **CONTRATO SIMPLIFICADO, NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA, POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, NÚMERO 70220155 PARA MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA DE OAXACA, OAXACA**, DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVÓ A CABO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MANERA REMOTA MEDIANTE UN "LISTADO DE VERIFICACIÓN", QUE AUXILIÓ A INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; PARA LA VALORACIÓN SE INCLUYERON LOS ALCANCES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS EN GENERAL Y SEÑALAMIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y/O REUNIONES DE





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

TRABAJO, ASÍ COMO REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, ESTIMACIONES, (CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE PARTIDAS Y VERIFICACIÓN DE CIFRAS), ENTRE OTROS.

DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

PRIMER EVENTO

M.A.A.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, MARCA TRANE, MODELO TSC072F3E0A1F, CON CAPACIDAD DE 90,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SALA DE CONSULTA PZA 1.00

M.A.A.02 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, MARCA CARRIER, MODELO 50VL-C48--50, CON CAPACIDAD DE 48,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE RECEPCIÓN Y EVENTOS PZA 1.00

M.A.A.03 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, MARCA CARRIER, MODELO 50VL-C36--50, CON CAPACIDAD DE 36,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINA ENLACE ADMINISTRATIVO PZA 1.00

M.A.A.04 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, MARCA CARRIER, MODELO 50VL-C60--50, CON CAPACIDAD DE 60,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN VIDEOCONFERENCIA PZA 1.00

M.A.A.05 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA TRANE, MODELO 4TXK5524A1P00AA, CON CAPACIDAD DE 24,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EQUIPO UBICADO LIBRERÍA P.U.O.C.T. PZA 1.00

M.A.A.06 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA TRANE, MODELO 4TTB3036E1000AA, CON CAPACIDAD DE 36,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EQUIPO UBICADO EN ARCHIVO P.U.O.C.T. PZA 1.00

M.A.A.07.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA TRANE, MODELO 4TXK5512A1P00AA, CON CAPACIDAD DE 12,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EQUIPO UBICADO EN DIRECCIÓN P.U.O.C.T. PZA 1.00

M.A.A.07.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA TRANE, MODELO 4TXK5512A1P00AA, CON CAPACIDAD DE 12,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EQUIPO UBICADO EN EL SITE P.U.O.C.T. PZA 1.00

M.A.A.07.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA TRANE, MODELO 4TXK5512A1P00AA, CON CAPACIDAD DE 12,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EQUIPO UBICADO EN UNA OFICINA P.U.O.C.T. PZA 1.00



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

M.A.A.08.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA TRANE, MODELO 4TTM3060A1000BA, CON CAPACIDAD DE 60,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES) P.U.O.C.T. PZA 1.00

M.A.A.08.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA TRANE, MODELO 4TTM3060A1000BA, CON CAPACIDAD DE 60,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES) P.U.O.C.T. PZA 1.00

M.A.A.09 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18,000 BTU) MARCA DAIKIN, MODELO CONDENSADORA RKS18SL216, MODELO EVAPORADOR FTKS18SL216, TIPO HI WALL, GAS REFRIGERANTE R-410A EFICIENCIA 18 SEER, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 230/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN ARCHIVO JUDICIAL PZA 1.00

M.A.A.10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA DAIKIN, MODELO CONDENSADORA RKS24SL216, MODELO EVAPORADOR FTKS24SL216, TIPO HI WALL, GAS REFRIGERANTE R-410A EFICIENCIA 18 SEER, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 230/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN CONSULTA JUDICIAL PZA 1.00

M.C.A.A.01 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BASE DE ÁNGULO DE FIERRO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0.77 X 0.32 ML, PARA MONTAR UNIDAD CONDENSADORA CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R., DEBE CONTAR CON UNA BASE PARA INTERRUPTOR DE CUCHILLAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. PZA 2.00

M.C.A.A.02 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BASE DE ÁNGULO DE FIERRO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0.95 X 0.40 ML, PARA MONTAR UNIDAD CONDENSADORA CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R., DEBE CONTAR CON UNA BASE PARA INTERRUPTOR DE CUCHILLAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. PZA 1.00

M.C.A.A.03 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BASE DE ÁNGULO DE FIERRO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0.96 X 0.83 ML, PARA MONTAR UNIDAD CONDENSADORA CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R., DEBE CONTAR CON UNA BASE PARA INTERRUPTOR DE CUCHILLAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. PZA 1.00

M.C.A.A.04 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BASE DE ÁNGULO DE FIERRO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 1.07 X 0.98 ML, PARA MONTAR UNIDAD CONDENSADORA CON CAPACIDAD DE 5.0 T.R., DEBE CONTAR CON UNA BASE PARA INTERRUPTOR DE CUCHILLAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. PZA 2.00

M.C.A.A.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 13MM DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SU SIMILAR EN ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO SER UNA MARCA COMERCIAL EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y EN SU CALIDAD. INCLUYE: 3 PUNTAS DE CABLE ELÉCTRICO AISLADO CALIBRE AWG Y UNA PUNTA DE CABLE ELÉCTRICO DESNUDO MARCA CONDUMEX, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. ML 5.00



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

M.C.A.A.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 19MM DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SU SIMILAR EN ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO SER UNA MARCA COMERCIAL EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y EN SU CALIDAD. INCLUYE: 3 PUNTAS DE CABLE ELÉCTRICO AISLADO CALIBRE AWG Y UNA PUNTA DE CABLE ELÉCTRICO DESNUDO MARCA CONDUMEX, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. ML 5.00

SEGUNDO EVENTO

M.A.A.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, MARCA TRANE, MODELO TSC072F3E0A1F, CON CAPACIDAD DE 90,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SALA DE CONSULTA PZA 1.00

M.A.A.02 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, MARCA CARRIER, MODELO 50VL-C48--50, CON CAPACIDAD DE 48,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE RECEPCIÓN Y EVENTOS PZA 1.00

M.A.A.03 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, MARCA CARRIER, MODELO 50VL-C36--50, CON CAPACIDAD DE 36,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN OFICINA ENLACE ADMINISTRATIVO PZA 1.00

M.A.A.04 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, MARCA CARRIER, MODELO 50VL-C60--50, CON CAPACIDAD DE 60,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN VIDEOCONFERENCIA PZA 1.00

M.A.A.05 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA TRANE, MODELO 4TXK5524A1P00AA, CON CAPACIDAD DE 24,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EQUIPO UBICADO LIBRERÍA P.U.O.C.T. PZA 1.00

M.A.A.06 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA TRANE, MODELO 4TTB3036E1000AA, CON CAPACIDAD DE 36,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EQUIPO UBICADO EN ARCHIVO P.U.O.C.T. PZA 1.00

M.A.A.07.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA TRANE, MODELO 4TXK5512A1P00AA, CON CAPACIDAD DE 12,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EQUIPO UBICADO EN DIRECCIÓN P.U.O.C.T. PZA 1.00

M.A.A.07.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA TRANE, MODELO 4TXK5512A1P00AA, CON CAPACIDAD DE 12,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EQUIPO UBICADO EN EL SITE P.U.O.C.T. PZA 1.00

M.A.A.07.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA TRANE, MODELO 4TXK5512A1P00AA, CON CAPACIDAD DE 12,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EQUIPO UBICADO EN UNA OFICINA P.U.O.C.T. PZA 1.00





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

M.A.A.08.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA TRANE, MODELO 4TTM3060A1000BA, CON CAPACIDAD DE 60,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES) P.U.O.C.T. PZA 1.00

M.A.A.08.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA TRANE, MODELO 4TTM3060A1000BA, CON CAPACIDAD DE 60,000 BTUH, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES) P.U.O.C.T. PZA 1.00

M.A.A.09 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18,000 BTU) MARCA DAIKIN, MODELO CONDENSADORA RKS18SL216, MODELO EVAPORADOR FTKS18SL216, TIPO HI WALL, GAS REFRIGERANTE R-410A EFICIENCIA 18 SEER, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 230/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN ARCHIVO JUDICIAL PZA 1.00

M.A.A.10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU) MARCA DAIKIN, MODELO CONDENSADORA RKS24SL216, MODELO EVAPORADOR FTKS24SL216, TIPO HI WALL, GAS REFRIGERANTE R-410A EFICIENCIA 18 SEER, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 230/2/60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN CONSULTA JUDICIAL PZA 1.00

M.C.A.A.07 APLICACIÓN DE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA. INCLUYE; MANO DE OBRA, MATERIALES, Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. (SOLO PARA EL ÚLTIMO EVENTO) JGO. 1.00

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LOS CONCEPTOS M.A.A.01, M.A.A.02, M.A.A.03 Y M.A.A.04 (PRIMER EVENTO) LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA VERIFICÓ QUE EL PRESTADOR DEL SERVICIO EXCEDIÓ EN 11 DÍAS EL PLAZO DE EJECUCIÓN YA QUE EL PLAZO PREVISTO EN EL CONTRATO FUE DE 15 DÍAS NATURALES, COMPUTADOS DEL 22 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2022 Y CONCLUYÓ LOS TRABAJOS EL 17 DE MAYO DE 2022; EN LOS CONCEPTOS M.A.A.08.1, M.A.A.08.2 Y M.C.A.A.01 (PRIMER EVENTO) EL PRESTADOR DEL SERVICIO EXCEDIÓ EN 41 DÍAS EL PLAZO DE EJECUCIÓN, YA QUE EL PLAZO PREVISTO EN EL CONTRATO FUE DE 15 DÍAS NATURALES, COMPUTADOS DEL 22 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2022 Y CONCLUYÓ LOS TRABAJOS EL 16 DE JUNIO DE 2022. CABE SEÑALAR, QUE SE SOMETIÓ A LA OPINIÓN JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA PENALIZACIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS DE ACUERDO CON LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO, PROPORCIONADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DICHA DIRECCIÓN GENERAL DETERMINÓ MEDIANTE OFICIO DGAJ/0930/2022, CONFORME AL PLANTEAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA, QUE ES PROCEDENTE LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL. LA PENA CONVENCIONAL QUE SE LE APLICÓ AL PRESTADOR DE SERVICIOS FUE DE \$2,282.27 (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.).

ASÍ MISMO, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LOS CONCEPTOS M.A.A.01, M.A.A.02, M.A.A.03 y M.A.A.04 (SEGUNDO EVENTO) EL PRESTADOR DEL SERVICIO EXCEDIÓ EN 5 DÍAS EL PLAZO DE EJECUCIÓN YA QUE EL PLAZO PREVISTO EN EL CONTRATO FUE DE 15 DÍAS NATURALES, COMPUTADOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2022 Y CONCLUYÓ LOS TRABAJOS EL 20 DE OCTUBRE DE 2022; EN LOS CONCEPTOS M.A.A.05, M.A.A.06, M.A.A.07.1, M.A.A.07.2, M.A.A.07.3,



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

M.A.A.08.1, M.A.A.08.2, M.A.A.09 Y M.A.A.10 (SEGUNDO EVENTO) EL PRESTADOR DEL SERVICIO EXCEDIÓ EN 7 DÍAS EL PLAZO DE EJECUCIÓN, YA QUE EL PLAZO PREVISTO EN EL CONTRATO FUE DE 15 DÍAS NATURALES, COMPUTADOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2022 Y CONCLUYÓ LOS TRABAJOS EL 22 DE OCTUBRE DE 2022. CABE SEÑALAR, QUE SE SOMETIÓ A LA OPINIÓN JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA PENALIZACIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS DE ACUERDO CON LOS ALCÁNCES Y ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO, PROPORCIONADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DICHA DIRECCIÓN GENERAL DETERMINÓ MEDIANTE OFICIO DGAJ/SGCYN-1305-2022, CONFORME AL PLANTEAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA, QUE ES PROCEDENTE LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL. LA PENA CONVENCIONAL QUE SE LE APLICÓ AL PRESTADOR DE SERVICIOS FUE DE \$1,084.26 (UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.).

LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES POR EXCEDER EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRIMER Y SEGUNDO EVENTO ASCENDIÓ A LA CANTIDAD TOTAL DE \$3,366.53 (TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N.) LAS CUALES FUERON DICTAMINADAS POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

Servicio	Costo del servicio sin IVA	Días de atraso respecto al plazo de ejecución	Porcentaje de penalización (30% máximo)	Importe de pena convencional
Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de aire acondicionado conceptos M.A.A.01, M.A.A.02, M.A.A.03 y M.A.A.04 (PRIMER EVENTO)	\$7,241.44	11	11%	\$796.56
Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de aire acondicionado conceptos M.A.A.08.1 y M.A.A.08.2 (PRIMER EVENTO)	\$3,444.00	41	30%	\$1,033.20
Suministro y fabricación de dos bases de ángulo de fierro de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con dimensiones aproximadas de 0.77 x 0.32 ML, para montar unidad condensadora con capacidad de 1.0 T.R., debe contar con una base para interruptor de cuchillas. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T concepto M.C.A.A.01(PRIMER EVENTO)	\$1,508.36	41	30%	\$452.51
IMPORTE TOTAL DE LA PENA CONVENCIONAL (PRIMER EVENTO)				\$2,282.27

Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de aire acondicionado conceptos M.A.A.01, M.A.A.02, M.A.A.03 y M.A.A.04 (SEGUNDO EVENTO)	\$7,241.44	5	5%	\$362.07
Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de aire acondicionado conceptos M.A.A.05, M.A.A.06, M.A.A.07.1, M.A.A.07.2, M.A.A.07.3, M.A.A.08.1, M.A.A.08.2, M.A.A.09 y M.A.A.10. (SEGUNDO EVENTO)	\$10,317.00	7	7%	\$722.19
IMPORTE TOTAL DE LA PENA CONVENCIONAL (SEGUNDO EVENTO)				\$1,084.26



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE CUADRO:

ESTADO FINANCIERO

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO		
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$47,104.65
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN UNO	\$25,922.45
	ESTIMACIÓN DOS	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN N	\$ 000.00
C	SUMA DE ESTIMACIONES	\$25,922.45
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$21,182.20
E	SUBTOTAL (C+D)	\$47,104.65
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 000.00
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$7,536.74
H	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$3,366.53
K	NETO A PAGAR	\$51,274.86

EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 DEL AGA II/2019

CONCLUSIONES

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTÍCULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA XIV/2019 DEBERÁ GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA DE OAXACA, OAXACA, GARANTÍA QUE SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO. AL RESPECTO, EL PRESTADOR DE SERVICIOS PRESENTÓ GARANTÍA EL 22 (VEINTIDOS) DE OCTUBRE DE 2022 CON VIGENCIA DE CINCO MESES.

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON **CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD** DE CONFORMIDAD CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 179 Y 180 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE DICTAMEN DE FINIQUITO SIENDO LAS DIECISÉIS TREINTA HORAS, DE ESTE MISMO DÍA, MES Y AÑO.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN OAXACA,
OAXACA,**

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**


MTRA. MÓNICA ROSSANA ZÁRATE APAK,
DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA
JURÍDICA EN OAXACA
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

ING. JULIO CESAR HERNANDEZ VALENCIA
TÉCNICO OPERATIVO
SUPERVISOR ASIGNADO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


ING. IVÁN REINER MARCIAL CRUZ
PRESTADOR DE SERVICIOS