



Casa de la Cultura Jurídica Hermosillo, Sonora

Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de bienes y/o servicios

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el punto trigésimo octavo del *Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a la resolución emitida el 26 de febrero de 2020, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número: CT-CUM/A-54-2019-II, disponible en el link:

<https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-2019-II.pdf> en la que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 10 páginas y es parte integrante de la versión pública del contrato simplificado relacionado con el contrato 70220104, relativo al mantenimiento de herrería, por el periodo del 15 de marzo de 2022 al 13 de abril de 2022 para la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lic. Mario Ramírez Salazar

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Contrato Simplificado No 70220104

Siendo las 17:30 horas del día 02 de mayo de 2022, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el **artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración**, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado **No. 70220104**, del Mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, Sonora, se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ing. Luis Arturo García Peralta, profesional operativo asignado de la Dirección General de Infraestructura Física y el Lic. Mario Ramírez Salazar, Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, y por parte de la empresa María Jesús Bracamontes representada por sí misma.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios **No. 70220104**, relativo al Mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, Sonora; Ubicada en Calz. Presbítero Pedro Villegas Ramírez No. 26 Colonia Casa Blanca, Hermosillo, Sonora.

ANTECEDENTES

Con fecha 14 de marzo de 2022, se firmó el contrato simplificado **No. 70220104** de los servicios relativos al Mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, Sonora, con un monto original de contrato de \$ 158,600.10 (ciento cincuenta y ocho mil seiscientos pesos 10/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$ 25,376.02 (veinticinco mil trescientos setenta y seis pesos 02/100 M.N.). Resultando un monto neto de \$ 183,976.12 (ciento ochenta y tres mil novecientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un solo pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los de \$ 158,600.10 (ciento cincuenta y ocho mil seiscientos pesos 10/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$ 25,376.02 (veinticinco mil trescientos setenta y seis pesos 02/100 M.N.).

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "**Mantenimiento preventivo de Herrería** de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, Sonora", 2022.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Resultando un monto total de \$ 183,976.12 (ciento ochenta y tres mil novecientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.) para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificadorio por la naturaleza de los trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de treinta días naturales comprendido del día 15 de marzo de 2022 al día 13 de abril de 2022 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 06 de abril de 2022 señalando como término 13 de abril de 2022 a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

- **Mantenimiento preventivo de herrería**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

	Dirección General de Infraestructura Física Subdirección General de Servicios Dirección de Servicios de Mantenimiento Subdirección de Administración de Inmuebles	FECHA: Febrero de 2022 DOCUMENTO: CAT-M-SO-020-22
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN HERMOSILLO, SONORA.		

UBICACIÓN: PRESBITERO PEDRO VILLEGAS RAMÍREZ # 26, COL. CASA BLANCA, C.P. 83079; HERMOSILLO, SONORA.

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
HER HERRERÍA					
HER.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO COMEX 100 TOTAL BRILLANTE MARCA COMEX EN ELEMENTOS DE HERRERÍA EN COLOR EXISTENTE, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O EQUIPO DE ASPERSIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS P.U.O.C.T.				
HER.01.01	PUERTA 2.00 X 2.94 M. 1 HOJA ABATIBLE. MARCO Ø 6" Y 8 Ø 3". Acceso Principal.	PZA	1.00		
HER.01.02	PUERTA 3.50 X 2.92 M. 2 HOJAS ABATIBLES. MARCO Ø 6" Y 16 Ø 3". Cochera.	PZA	1.00		
HER.01.03	PUERTA 3.40 X 2.50 M. 2 HOJAS ABATIBLES. LATERALES Ø 6" Y 16 Ø 3". Estacionamiento.	PZA	1.00		
HER.01.04	PROTECCIÓN 3.27 X 2.07 M. 15 Ø 3". Fachada Principal.	PZA	2.00		
HER.01.05	PROTECCIÓN 3.32 X 2.07 M. 16 Ø 3". Fachada Principal.	PZA	1.00		
HER.01.06	PROTECCIÓN 3.09 X 2.07 M. 15 Ø 3". Fachada Principal.	PZA	1.00		
HER.01.07	BARANDAL 0.55 X 8.45 M. CON PASAMANOS Ø 2 1/2". POSTES Ø 2 1/2" @ 1.00 M. (9.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 1/2". Acceso.	PZA	1.00		
HER.01.08	BARANDAL 0.55 X 3.00 M. CON PASAMANOS Ø 2 1/2". POSTES Ø 2 1/2" @ 1.00 M. (4.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 1/2". Acceso.	PZA	1.00		
HER.01.09	PROTECCIÓN VENTANA 1.50 X 6.00 M. CON 4 Ø 1/2" LONGITUDINALES Y 7 PLACAS SOPORTE 0.05 + 0.25 X 1.00 M. Y 3/16" TIPO ALETA. Sala de Consulta.	PZA	1.00		
HER.01.10	PROTECCIÓN VENTANA 1.50 X 1.00 M. CON 4 Ø 1/2" LONGITUDINALES Y 3 PLACAS SOPORTE 0.05 + 0.25 X 1.00 M. Y 3/16" TIPO ALETA. Dirección.	PZA	1.00		
HER.01.11	PROTECCIÓN VENTANA 0.80 X 0.60 M. Ø 1" SOLERA 1 1/2". Santuario Guardias.	PZA	1.00		
HER.01.12	BARANDAL 0.75 X 7.63 M. A BASE DE ÁNGULOS 1". Acceso Acervo.	PZA	1.00		
HER.01.13	PUERTA 1.00 X 1.70 M. 2 HOJAS ABATIBLES. TABLEROS DE LÁMINA Y DETALLES ORNAMENTALES. Sotano Acceso Acervo.	PZA	1.00		
HER.01.14	PROTECCIÓN VENTANA 1.00 X 1.60 M. Ø 1" SOLERA 1 1/2". Sotano Acceso Acervo.	PZA	1.00		
HER.01.15	BARANDAL 1.15 X 3.33 M. PASAMANOS Ø 3". 3 LONGITUDINALES Ø 1/2". 5 SOPORTES PLACA 3/16" TIPO ALETA 0.13 X 1.10 M. Compilación - Acceso Acervo.	PZA	1.00		
HER.01.16	BARANDAL 1.15 X 2.56 M. PASAMANOS Ø 3". 3 LONGITUDINALES Ø 1/2". 3 SOPORTES PLACA 3/16" TIPO ALETA 0.13 X 1.10 M. Compilación - Acceso Acervo.	PZA	1.00		
HER.01.17	PUERTA 0.96 X 2.07 M. 1 HOJA ABATIBLE. A BASE DE PERFILES METÁLICOS, TABLEROS DE LÁMINA Y CRISTAL. Salida Compilación.	PZA	1.00		
HER.01.18	PROTECCIÓN VENTANA 1.20 X 1.00 M. Ø 1" SOLERA 1 1/2". Santuario Hombreros.	PZA	1.00		

Página 1 de 6, Catálogo CAT-M-SO-020-22

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, Sonora", 2022.

HZ41bWTIaBQlpYdBPai2mzC0LI6M3scOImpFW/Ktc=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

	Dirección General de Infraestructura Física Subdirección General de Servicios Dirección de Servicios de Mantenimiento Subdirección de Administración de Inmuebles	FECHA: Febrero de 2022 DOCUMENTO: CAT-M-SO-020-22
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN HERMOSILLO, SONORA.		

UBICACIÓN: PRESBITERO PEDRO VILLEGAS RAMÍREZ # 26, COL. CASA BLANCA, C.P. 83079, HERMOSILLO, SONORA.

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
HER.01.19	PROTECCIÓN VENTANA 1.70 X 1.02 M. Ø 1"Y SOLERA 1 ½". Compilación.	PZA	1.00		
HER.01.20	PROTECCIÓN VENTANA 1.50 X 1.00 M. CON 4 Ø ½"LONGITUDINALES Y 3 PLACAS SOPORTE 0.05 + 0.25 X 1.00 M. Y 3/16"TIPO ALETA. Ventas.	PZA	1.00		
HER.01.21	PROTECCIÓN VENTANA 1.00 X 2.50 M. CON 4 Ø ½"LONGITUDINAL Y 3 PLACAS SOPORTE DE 3/16"TIPO ALETA. Ventas.	PZA	1.00		
HER.01.22	PROTECCIÓN VENTANA 0.84 X 1.20 M. Ø 1"Y SOLERA 1 ½". Sanitario Hombres.	PZA	1.00		
HER.01.23	PUERTA 1.48 X 2.15 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS DE LAMINA 1. Acceso Archivo.	PZA	1.00		
HER.01.24	PUERTA 1.48 X 2.15 M. 2 HOJAS ABATIBLES, PERFILES METÁLICOS Y MALLA. Acceso Archivo.	PZA	1.00		
HER.01.25	PORTÓN 2.55 X 2.50 M. 1 HOJA CORREDIZA TABLERO CIEGO DE LAMINA. Acervo.	PZA	1.00		
HER.01.26	PUO PORTÓN 0.55 X 2.38 M. PERFILES PTR 2"TABLERO RETICULAR CON VIDRIO. Acervo.	PZA	1.00		
HER.01.27	PUERTA 0.97 X 2.10 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLERO DE LAMINA. Azotea Acervo. CONSIDERAR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA SERIE 175 FANAL MOD. 175MFB1 IZQUIERDA Y SELLAPUERTAS AUTOMÁTICO MARCA HERRALUM MOD. 2084 COLOR BLANCO.	PZA	1.00		
HER.01.28	PROTECCIÓN VENTANA 1.70 X 0.70 M. 3 Ø DE 3". Gotero.	PZA	3.00		
HER.01.29	PROTECCIÓN VENTANA 1.50 X 1.00 M. CON 7 Ø ½"LONGITUDINALES Y 3 PLACAS SOPORTE 0.05 + 0.25 X 2.00 M. Y 3/16"TIPO ALETA. Biblioteca.	PZA	2.00		
HER.01.30	PUERTA 1.00 X 1.70 M. 2 HOJAS ABATIBLES, TABLEROS DE LAMINA Y DETALLES ORNAMENTALES. Gotero Acceso Jardinería.	PZA	1.00		
HER.01.31	POSTE ALUMBRADO Ø 3 ½"X 3.18 M. DE ALTURA. CONSIDERAR TAPA SUPERIOR Y BASE.	PZA	3.00		
HER.01.32	BARANDAL 0.85 X 11.10 M. CON PASAMANOS Ø 2 ½". POSTES Ø 2 ½"Ø 1.00 M. (12.00 PZA) SOBRE PLACAS DE 0.15 X 0.07 M. Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1". Auditorio.	PZA	1.00		
HER.01.33	BARANDAL 0.85 X 11.18 M. CON PASAMANOS Ø 2 ½". POSTES Ø 2 ½"Ø 1.00 M. (12.00 PZA) SOBRE PLACAS DE 0.15 X 0.07 M. Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1". Estacionamiento Posterior.	PZA	1.00		
HER.01.34	ESCALERA 0.48 M. DE ANCHO Y DESARROLLO DE 4.60 M. A BASE DE PTR DE 1 ½"Y 10 PELDAÑOS. Sanitarios.	PZA	1.00		
HER.01.35	ESCALERA 0.48 M. DE ANCHO Y DESARROLLO DE 5.47 M. A BASE DE PTR DE 1 ½"Y 14 PELDAÑOS. Aulas.	PZA	1.00		
HER.01.36	ESCALERA 0.48 M. DE ANCHO Y DESARROLLO DE 8.00 M. A BASE DE PTR DE 1 ½"Y 22 PELDAÑOS. Salón Usos Múltiples.	PZA	1.00		
HER.01.37	BARANDAL DESARROLLO DE 5.23 ML. POSTES Ø 2 ½"Ø 1.00 M. (6.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 ½". Acceso Jubilados.	PZA	1.00		
HER.01.38	BARANDAL DESARROLLO DE 1.70 ML. POSTES Ø 2 ½"Ø 1.00 M. (2.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 ½". Acceso Jubilados.	PZA	1.00		

Ac4y0zZm0v3RmqW7T3FZK6xHXyup8eMLmD1qH4RqU=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, Sonora", 2022.

HZ41bWTIaiBQlpYdBPai12mzC0Ll6M3sc0iimpFW/Ktc=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

	Dirección General de Infraestructura Física Subdirección General de Servicios Dirección de Servicios de Mantenimiento Subdirección de Administración de Inmuebles	FECHA: Febrero de 2022 DOCUMENTO: CAT-M-SO-020-22
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN HERMOSILLO, SONORA.		

UBICACIÓN: PRESBITERO PEDRO VILLEGAS RAMÍREZ # 26, COL. CASA BLANCA, C.P. 83079, HERMOSILLO, SONORA.

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
HER.01.39	BARANDAL DESARROLLO DE 1.40 ML. POSTES Ø 2 1/4" @ 1.00 M. (2.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 1/4". Acceso Cochera.	PZA	1.00		
HER.01.40	BARANDAL DESARROLLO DE 10.10 ML. POSTES Ø 2 1/4" @ 1.00 M. (11.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 1/4".	PZA	1.00		
HER.01.41	BARANDAL DESARROLLO DE 7.60 ML. POSTES Ø 2 1/4" @ 1.00 M. (8.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 1/4".	PZA	1.00		
HER.01.42	BARANDAL DESARROLLO DE 3.90 ML. POSTES Ø 2 1/4" @ 1.00 M. (4.00 PZA) Y 4 REFUERZOS INTERMEDIOS LONGITUDINALES Ø 1 1/4".	PZA	1.00		
HER.01.43	PUERTA 1.00 X 1.70 M. 1 HOJA ABATIBLE, A BASE DE PERFILES METÁLICOS Y TABLERO DE LÁMINA ACANALADA.	PZA	1.00		
HER.02	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA ACERVO (PLACAS Y PERFILES ACERO A-36), CONSIDERANDO LIMPIEZA DE PERFILES Y ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO 100 MARCA COMEX A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: EN LOS ELEMENTOS QUE LO REQUIERAN, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.				
HER.02.01	SOPORTE COLUMNA Ø 6" X 3.41 M. DE ALTURA.	PZA	4.00		
HER.02.02	TRAVESAÑO Ø 4" X DESARROLLO DE 4.85 M.	PZA	3.00		
HER.02.03	REFUERZO TRANSVERSAL Ø 3" X DESARROLLO DE 5.00 M.	PZA	7.00		
HER.02.04	REFUERZO LONGITUDINAL Ø 2" X DESARROLLO DE 2.45 M.	PZA	12.00		
HER.02.05	SOPORTE COLUMNA Ø 4" X 0.80 M. DE ALTURA.	PZA	3.00		
HER.02.06	ATIESADOR Ø 2" X DESARROLLO DE 2.50 M.	PZA	7.00		
HER.03	MANTENIMIENTO DE MALLASOMBRA ACERVO HECHA DE HILO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON UV Y NIVEL DE SOMBRA DEL 95%, A BASE DE LAVADO A PRESIÓN, NIVELACIÓN, TENSADO, MONTAJE Y DESMONTAJE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.				
HER.03.01	2.50 M. DE ANCHO X 5.00 M. DE LARGO.	PZA	6.00		

Analizado por: WTT3FZK6XHXyupieMLmDtgH4RgUp

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, Sonora", 2022.

HZA1bWTlaBQlpYdBPp12mzCOLI6M3scOiiimpFW/Ktc=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

	Dirección General de Infraestructura Física Subdirección General de Servicios Dirección de Servicios de Mantenimiento Subdirección de Administración de Inmuebles	FECHA: Febrero de 2022 DOCUMENTO: CAT-M-SO-020-22
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN HERMOSILLO, SONORA.		

UBICACIÓN: PRESBITERO PEDRO VILLEGAS RAMÍREZ # 26, COL. CASA BLANCA, C.P. 83079; HERMOSILLO, SONORA.

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
HER.04	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA ESTACIONAMIENTO POSTERIOR (PLACAS Y PERFILES ACERO A-36), CONSIDERANDO LIMPIEZA DE PERFILES Y ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO 100 MARCA COMEX A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE CONSIDERAR: EN LOS ELEMENTOS QUE LO REQUIERAN, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.				
HER.04.01	SOPORTE COLUMNA Ø 6" X 3.41 M. DE ALTURA.	PZA	6.00		
HER.04.02	TRAVESAÑO Ø 4" X DESARROLLO DE 4.85 M.	PZA	3.00		
HER.04.03	REFUERZO TRANSVERSAL Ø 3" X DESARROLLO DE 5.00 M.	PZA	9.00		
HER.04.04	REFUERZO LONGITUDINAL Ø 2" X DESARROLLO DE 2.45 M.	PZA	16.00		
HER.04.05	SOPORTE COLUMNA Ø 4" X 0.80 M. DE ALTURA.	PZA	3.00		
HER.04.06	ATIESADOR Ø 2" X DESARROLLO DE 2.50 M.	PZA	7.00		
HER.04.07	REFUERZO TRANSVERSAL Ø 3" X DESARROLLO DE 2.35 M.	PZA	2.00		
HER.04.08	REFUERZO TRANSVERSAL Ø 3" X DESARROLLO DE 2.20 M.	PZA	1.00		
HER.04.09	REFUERZO TRANSVERSAL Ø 3" X DESARROLLO DE 2.45 M.	PZA	2.00		
HER.04.10	REFUERZO LONGITUDINAL Ø 3" X DESARROLLO DE 5.00 M.	PZA	2.00		
HER.04.11	REFUERZO LONGITUDINAL Ø 2" X DESARROLLO DE 2.35 M.	PZA	4.00		
HER.04.12	ATIESADOR Ø 2" X DESARROLLO DE 2.00 M.	PZA	6.00		
HER.05	MANTENIMIENTO DE MALLA SOMBRA ESTACIONAMIENTO POSTERIOR, HECHA DE HILO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON UV Y NIVEL DE SOMBRA DEL 95%, A BASE DE LAVADO A PRESIÓN, NIVELACIÓN, TENSADO, MONTAJE Y DESMONTAJE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.				
HER.05.01	2.50 M. DE ANCHO X 5.00 M. DE LARGO.	PZA	6.00		
HER.05.02	2.35 M. DE ANCHO X 5.00 M. DE LARGO.	PZA	2.00		
HER.05.03	2.20 M. DE ANCHO X 5.00 M. DE LARGO.	PZA	3.00		
HER.05.04	2.35 M. DE ANCHO X 2.20 M. DE LARGO.	PZA	2.00		

SE ANEXAN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y NOTAS IMPORTANTES

Subtotal
IVA
TOTAL

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, Sonora", 2022.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado de carácter adjudicación directa **No. 70220104**, relativo a los trabajos del Mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, Sonora fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUMEN DE IMPORTES		
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$ 158,600.10
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN UNO	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN DOS	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN N	\$ 000.00
C	SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 000.00
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$ 158,600.10
E	SUBTOTAL (C+D)	\$ 158,600.10
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 000.00
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 25,376.12
H	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
K	NETO A PAGAR	\$ 186,976.12

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	SI	NO	NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	()	()	(X)

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, Sonora", 2022.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes: () () (X)

Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados: () () (X)

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor interno.

La empresa hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 18:00 horas del día 02 de mayo de 2022.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
"MINISTRO JOSÉ MARÍA ORTIZ TIRADO" EN
HERMOSILLO, SONORA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS



Lic. Mario Ramírez Salazar
Titular de la Casa de la Cultura Jurídica
en Hermosillo


Ing. Luis Arturo García Peralta
profesional operativo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

POR LA EMPRESA
María Jesús Bracamontes



María Jesús Bracamontes

HZ41bWTIaiBQlpYdBPa12mzCOLi6M3scOlimpFW/Ktc=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, Sonora", 2022.

- 9 - de 9